

FICHE VISITE **ENTRETIEN** AMZAIR*

Modèle de PAC	N° de série	Utilisateur PAC

Type de contrat AMZAIR Connect

Date du dernier entretien

SÉRÉNITÉ
 CONFORT
 SANS CONTRAT

⚠ En cas d'anomalie, prévenir immédiatement notre service client au 02 98 38 42 50

	Opérations standards à effectuer	À COCHER	Observations
1	Contrôle de l'historique des défauts <i>Indiquer le nombre et types de défauts depuis dernière visite</i>		
2	Relever les heures de fonctionnement du compresseur : Gd01		Heures compresseur : <input type="text"/>
3	Test de fonctionnement de la pompe à chaleur : - Vérification et étalonnage des sondes - Contrôle du voyant liquide : - Vert = circuit frigorifique sec - Jaune = circuit humide = déshydrateur à changer - Présence de bulles (manque de fluide ou évaporation partielle) - Contrôle de l'étanchéité hydraulique de la PAC et des kits hydrauliques		
4	Contrôle d'étanchéité frigorifique et établissement d'un certificat de contrôle de l'étanchéité		
5	Tous les 2 ans, changement des valves, joints et bouchons Schrader		
6	Nettoyage de la batterie aéraulique (évaporateur)		
7	Vérification des connexions et/ou serrages des composants électriques (y compris Power+ pour PAC inverter)		
8	Remplacement des piles des sondes ou thermostats (consommables à la charge du client)		
9	Vérification du serrage des moteurs de vannes 2 et 3 voies		
10	Contrôle et nettoyage du pot à boue magnétique		
11	Vérification et nettoyage des filtres hydrauliques (nature particules)		
12	Essai du (ou des) groupe(s) de sécurité de l'eau chaude sanitaire		
13	Contrôle de la concentration en antigel (au réfractomètre), du PH ⁺⁻⁷ (bandelettes pH, pH-mètre) et de la concentration en inhibiteur de corrosion selon prescriptions du fabricant		Valeur antigel : <input type="text"/>
14	Contrôle de la pression d'eau		Pression d'eau : <input type="text"/>
15	Contrôle de la pression du (ou des) vase(s) d'expansion (intégré(s) ou pas à la PAC)		Pression vase : <input type="text"/>
16	PAC sur ON au départ du technicien		

Opération(s) complémentaire(s)

Selon liste et pièces fournies par AMZAIR

Nom du technicien

Date

Signature

Cachet de la société